# Rezultati proizvodnje

| Broj narudžbe | Vreme početka proizvodnje | Vreme završetka proizvodnje | Količina narudžbe | Naziv preduzeća | Naziv recepture | Lokacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2145 | 2025.12.9 0:6 | 2025.12.9 0:21:16 | 7 | AZVIRT | C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET | Kvanj Tunel DTC |
| SP2146 | 2025.12.9 0:53 | 2025.12.9 1:8:38 | 7 | AZVIRT | C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET | Kvanj Tunel DTC |
| SP2147 | 2025.12.9 2:1 | 2025.12.9 2:11:51 | 5 | AZVIRT | C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET | Kvanj Tunel DTC |
| SP2148 | 2025.12.9 4:3 | 2025.12.9 4:14:34 | 5 | AZVIRT | C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET | Kvanj Tunel LTC |
| SP2149 | 2025.12.9 4:23 | 2025.12.9 4:34:0 | 5 | AZVIRT | C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET | Kvanj Tunel LTC |
| SP2151 | 2025.12.9 7:5 | 2025.12.9 7:18:29 | 6 | AZVIRT | C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET | Kvanj Tunel LTC |
| SP2152 | 2025.12.9 13:36 | 2025.12.9 13:51:47 | 7 | AZVIRT | C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET | Kvanj Tunel LTC |
| SP2153 | 2025.12.9 14:11 | 2025.12.9 14:27:15 | 7 | AZVIRT | C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET | Kvanj Tunel LTC |
| SP2154 | 2025.12.9 16:49 | 2025.12.9 16:57:50 | 4 | AZVIRT | C25/30.XC4.S4 Dmax 8 TORKET | Kvanj Tunel LTC |

# Rezultati proizvodnje

| Vozač | Agregat (1) dat | Agregat (2) dat | Agregat (3) dat | Agregat (4) dat | Cement (1) dat | Cement (2) dat | Aditiv (3) dat, kg | Aditiv (4) dat, kg | Voda (1) data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koso Mirnel | 0 | 0 | 9459 | 2624 | 0 | 3083 | 0 | 16,66 | 1220 |
| Gordic Radivoje | 0 | 0 | 9451 | 2328 | 0 | 3073 | 0 | 16,73 | 1310 |
| Koso Mirnel | 0 | 0 | 6741 | 1916 | 0 | 2205 | 0 | 11,84 | 965 |
| Gordic Radivoje | 0 | 0 | 6753 | 1663 | 0 | 2200 | 0 | 12,31 | 950 |
| Koso Mirnel | 0 | 0 | 6769 | 1620 | 0 | 2206 | 0 | 11,79 | 950 |
| Denis Markovic | 0 | 0 | 8071 | 1894 | 0 | 2631 | 0 | 14,61 | 1141 |
| Dragan Raguz | 0 | 0 | 9444 | 2502 | 0 | 3081 | 0 | 16,53 | 1253 |
| Denis Markovic | 0 | 0 | 9474 | 2371 | 0 | 3080 | 0 | 16,92 | 1182 |
| Dragan Raguz | 0 | 0 | 5384 | 1196 | 0 | 1760 | 0 | 9,65 | 660 |